

山形市立商業高等学校校舎等改築事業NEWS Vol.5

【発行】
2020（令和2）年8月
株式会社山商パートナーズ
連絡先(山形建設本社)：(023)644-5208

①工事の経過報告及び今後の工事予定



工事現場現況写真



- ・4月より建築工事がはじまり、校舎棟を1～6工区、体育館棟をA～D工区に分けて工事を進めています。
- ・はじめに杭工事をを行い、完了した工区から根切、鉄筋工事に進んでいます。



杭打ち



根切



鉄筋工事

- ・7月に行った主な工事及び8月の主な工事予定は以下の通りです。
- ・校舎棟・体育館棟ともに、基礎工事を継続していきます。

		7月	8月以降
校舎棟	1工区	基礎コンクリート打設	埋戻し
	2工区	基礎鉄筋・型枠組立	基礎コンクリート打設・埋戻し
	3工区	基礎鉄筋・型枠組立 基礎コンクリート打設	基礎コンクリート打設・埋戻し
	4工区	基礎鉄筋・型枠組立	基礎コンクリート打設・埋戻し
	5工区	掘削	
	6工区	基礎鉄筋	基礎型枠組立
		7月	8月以降
体育館棟	A工区	基礎鉄筋・型枠組立	基礎コンクリート打設・埋戻し 基礎鉄筋・型枠組立
	B工区	掘削 基礎鉄筋・型枠組立	基礎鉄筋・型枠組立 基礎コンクリート打設
	C工区		掘削
	D工区		掘削

②工事車両について

- ・現在工事で発生した残土の搬出と基礎部分のコンクリート搬入を行っています。
- ・使用するトラック及びミキサー車の搬出入は、工事エリア南側の道路を主なルートとしています。
- ・8月以降コンクリートの打設が主な作業となります。限られた工事期間の中で作業を効率良く進めるため、工事車両の通行時間を現場の作業時間に合わせた午前8時～午後5時までとさせていただきます。（作業の都合上、時間外に通行する場合があります。）安全を第一に通行します。ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。
- ・車両通行時は、地域住民・生徒・学校関係者の皆様の通行を最優先します。
- ・適切にガードマンを配置し誘導、監視を行い、安全確保に努めます。
- ・現場周辺道路には、トラック及びミキサー車は待機しないようにします。



工事車両搬出入ルート地図

③新校舎の紹介

ラーニングcommons

- ・ラーニングcommonsとは、大学では一般的な施設で、学生の総合的な学習を支援するための空間です。
- ・図書館等に設けられ、従来からある書籍の閲覧だけでなく、グループ学習やプレゼンテーション、模擬授業等様々な学習形態に対応します。
- ・授業形態に合わせて様々な使い方をしたり、学生一人ひとりが目的に合わせて自由に利用できる新しいタイプの学習空間です。
- ・新校舎では、図書館とラーニングcommonsを隣り合わせに配置し、一体的に利用できる空間とします。



ラーニングcommonsイメージ